

Aufheizprotokoll für Heizestriche mit weber.floor 4080 Estrich-Schnellzement/
weber.floor 4065 Schnell-Heizestrich CT-C40-F6 auf Warmwasser-Fußboden-
heizsystemen

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Bauleiter:

Heizsystem:

Estricheinbau am:

mittl. Estrichdicke: mm

Heizelementüberdeckung:

min: mm max: mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahmen	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt, für 3 Tage halten	
Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 50 °C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max eingestellt, für 4 Tage halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung gehalten	Für 4 Tage	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum/Unterschrift Heizungsbauer

Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in bestehenden Gebäuden“ oder in „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“.
Kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

Mit dem Aufheizen ist frühestens 3 Tage nach dem Einbau zu beginnen.